



# CONTOPP®

**Beschleuniger 15**  RS  HD  Comp.

## Protokoll zum Funktionsheizen

Auftraggeber: Bauvorhaben/  
Bauabschnitt: Bauteil/Wohnung  
Stockwerk: Estricharbeiten beendet am: 

Ablauf des Funktionsheizens	Soll-Vorlauf-temperatur	Abgelesene Vorlauf-temperatur	Datum/Uhrzeit	Prüfer
Ab 2. Einbautag	+ 25°C			
Am 3. Einbautag	+ 35°C			
Am 4. Einbautag	+ 45°C			
Am 5. Einbautag	max. + 55°C			
Am 6. Einbautag	+ 45°C			
Am 7. Einbautag	+ 35°C			
Am 8. Einbautag	+ 25°C			

**Achtung:**

Sollte die Belegereife im Hinblick auf die maximal zulässige Restfeuchtigkeit nach dem Ende des Funktionsheizens noch nicht gegeben sein, kann die Heizphase nochmals einige Tage verlängert werden. Während der Aufheizphase dürfen keine Verputztätigkeiten ausgeübt werden und die Estrichfläche nicht zugestellt sein.

Funktionsheizen mit automatischer Regelung:  Ja  NeinEnde des Funktionsheizens: Heizungsfabrikat: 

Belüftung der Räumlichkeiten während des Funktionsheizens nach Vorschrift des Estrichlegers:

 Ja  Nein

Die beheizte Fußbodenfläche war frei von Baumaterialien und anderen Überdeckungen:

 Ja  Nein

Bestätigung:

Ort/Datum:  Bauherr/Auftraggeber: Ort/Datum:  Bauleiter/Architekt: Ort/Datum:  Heizungsbauer: